



# COMUNE DI CARBONIA

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS  
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI ED  
AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

IL SINDACO  
ON.SALVATORE CHERCHI

L'ASSESSORE  
ING.GIACOMO GUADAGNINI

LAVORI DI COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE  
E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA  
FOGNARIA DELLA CITTA E FRAZIONI

IL PROGETTISTA  
ING. ALESSANDRO FOIS

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA A.8  
  
CRONOPROGRAMMA

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO  
ING. LUCA MEREU

APPROVAZIONE:  
Deliberazione n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_ \ \_\_\_\_ \ \_\_\_\_

COMUNE DI CARBONIA		Programma lavori relativo al progetto esecutivo																																				
Tempo Utile: MESI 6		Primo mese						Secondo Mese						Terzo Mese						Quarto Mese						Quinto Mese						Sesto Mese						
Giorni 180		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	
Bacu abis	Fasi lavorative																																					
	Allestimento di un cantiere temporaneo su strada	■																																				
	Taglio di asfalto di carreggiata stradale		■	■	■																																	
	Scavo a sezione ristretta			■	■	■	■	■																														
	Scavo eseguito a mano				■	■	■	■	■																													
	Posa di collettore fognario							■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
	Rinterro di scavo											■	■	■	■	■	■																					
	Formazione di manto di usura e collegamento																■	■																				
	Smobilizzo del cantiere																		■																			
Medau Atzori	Fasi lavorative																																					
	Allestimento di un cantiere temporaneo su strada																			■																		
	Taglio di asfalto di carreggiata stradale																				■	■																
	Scavo a sezione ristretta																					■	■															
	Scavo eseguito a mano																						■	■														
	Posa di collettore fognario																								■	■	■											
	Rinterro di scavo																									■	■											
	Formazione di manto di usura e collegamento																										■	■	■									
	Smobilizzo del cantiere																												■									
lavori a misura Serbariu	Fasi lavorative																																					
	Allestimento di un cantiere temporaneo su strada																														■							
	Taglio di asfalto di carreggiata stradale																																	■				
	Scavo a sezione ristretta																														■	■						
	Scavo eseguito a mano																														■	■						
	Posa di collettore fognario																															■	■					
	Rinterro di scavo																																■	■				
	Formazione di manto di usura e collegamento																																	■	■			
	Smobilizzo del cantiere																																				■	